# 塗装工事 施工報告書

CONNECT

完工日　2026 年 11 月 22 日



庭側から見た外観

工事名　屋根・外壁塗装工事　　提出日　2026 年 11 月 24 日

工事の仕上がりをご覧ください。



# 足場組み立て

11 月 19 日　着工・足場組み立て

## 足場材の搬入



現場に足場材を搬入しました。

## 屋根側の足場



屋根と外壁に沿って足場を組みました。

## 玄関側の足場



玄関まわりの足場に保護材を取り付けました。

## 足場材の搬入から工事を始めました。



# 施工前と完成

左が施工前、右が施工後です。

## 施工前



庭側からの全景

## 施工後



庭側からの全景

## 施工前



屋根と外壁の外観

## 施工後



屋根と外壁の外観

## 施工前



金属屋根

## 施工後



金属屋根

左の施工前と、右の仕上がりを見比べてみてください。

# 施工前と完成

左が施工前、右が施工後です。

## 施工前



濡れ縁

## 施工後



濡れ縁

## 施工前



カーポート

## 施工後



カーポート

左の施工前と、右の仕上がりを見比べてみてください。



# 施工前と完成

左が施工前、右が施工後です。

## 施工前



庭のパーゴラ

## 施工後



庭のパーゴラ

## 施工前



玄関まわり

## 施工後



玄関まわり

左の施工前と、右の仕上がりを見比べてみてください。



# 高圧洗浄

11 月 21 日　屋根・軒天・外壁と土間の洗浄

## 屋根の洗浄




屋根面を高圧水で洗浄しました。

## 軒天の洗浄





軒裏にノズルを向けて洗浄しました。

## 外壁の洗浄





配管に沿って外壁面を洗浄しました。

## 土間の洗浄




土間の表面を洗浄しました。

## 土間の洗浄




洗浄中の土間を別の位置から撮影しました。

塗装に先立ち、高圧水で洗浄しました。

# 材料搬入

現場に搬入した塗料と補修材料

## 屋根塗料




屋根用の塗料を搬入しました。

## 外壁塗料




外壁用の塗料を搬入しました。

## シーリング材




目地の充填に使用する材料です。

## ひび割れ補修材




ひび割れに注入する補修材です。

作業の様子をご覧ください。



# 外壁のひび割れ補修

補修前の外壁と、既存シリコンの撤去・樹脂注入

## ひび割れの状況



照明器具の下から開口部の角にひび割れが見られました。

## 既存シリコンの撤去




縦目地に残ったシリコンを撤去しました。

## 既存シリコンの撤去




斜めのひび割れに沿って既存材を撤去しました。

## スムースエポ注入




斜めのひび割れに補修材を注入しました。

## スムースエポ注入




縦方向のひび割れに補修材を注入しました。

## スムースエポ注入




開口部の角まで補修材を注入しました。

作業の様子をご覧ください。

# 外壁のひび割れ補修

モルタル補修と開口部まわりの補修状況

## モルタル補修




ひび割れに沿って補修材を塗り付けました。

## 補修後の壁面



照明から開口部にかけての補修状況です。

## 窓まわりの補修



窓の角と縦目地の補修箇所です。

## 開口部まわりの補修



開口部を養生した状態で撮影しました。

作業の様子をご覧ください。



# シーリング工事

サッシ・軒先の目地への充填とへら押さえ

## サッシの縦目地




養生した目地にシーリング材を充填しました。

## 充填後の縦目地




枠と壁の間に充填した状態です。

## へら押さえ




へらで表面を整えました。

## 軒先の水平目地




水平の取り合いに充填しました。

## 軒先の継ぎ目




部材の継ぎ目に沿って充填しました。

作業の様子をご覧ください。

# 屋根の下地処理と下塗り

金属屋根のケレンと下塗り

## ケレン





屋根面を研磨して下地を整えました。

## ケレン




継ぎ目に沿って研磨しました。

## 屋根面の下塗り





長手方向に下塗りを進めました。

## 端部の下塗り




端部を手作業で塗りました。

## 屋根面の下塗り





平らな面はローラーで塗りました。

作業の様子をご覧ください。

# 屋根の中塗りと上塗り


中塗りからクリヤー仕上げまで

## 屋根　中塗り




屋根面に中塗りを施しました。

## 屋根　中塗り




継ぎ目に沿ってローラーを進めました。

## 屋根　上塗り




中塗りの上にクリヤーを塗布しました。

## 屋根　上塗り




屋根面の上塗り作業です。

作業の様子をご覧ください。



# 屋根の仕上がり

上塗り後の屋根面

## 屋根面の仕上がり



屋根の長手方向から撮影しました。

## 屋根全体の仕上がり



別の位置から屋根面を見渡した様子です。

## 煙突まわりの仕上がり



煙突とその周囲の屋根面です。

作業の様子をご覧ください。



# 軒天の塗装


下塗り・中塗り・上塗り

## 軒天　下塗り




軒裏に下塗り材を塗布しました。

## 軒天　中塗り




下塗りの上から中塗りを施しました。

## 軒天　上塗り




ローラーで上塗りを施しました。

作業の様子をご覧ください。



# 外壁の下塗り

換気口の周囲とひび割れ補修部の下塗り

外壁　下塗り




養生した換気口の周囲をローラーで塗りました。

外壁　下塗り




ひび割れを補修した部分に下塗りを施しました。

作業の様子をご覧ください。



# 外壁の上塗り

上段は上塗り 1 回目、下段は上塗り 2 回目です。

## 外壁　上塗り 1 回目




外壁の凹凸に沿ってローラーで塗装しました。

## 外壁　上塗り 1 回目




養生した配管の脇を塗り進めました。

## 外壁　上塗り 2 回目




1 回目の塗面に仕上げ塗料を重ねました。

## 外壁　上塗り 2 回目




窓まわりまで 2 回目の上塗りを施しました。

外壁の色は、元の壁色に合わせて仕上げました。

# 付帯部の下地処理

破風・軒樋・水切り・樋持ち金具

## 破風　ケレン




破風の表面を研磨しました。

## 軒樋　ケレン




研磨材で軒樋の表面を整えました。

## 軒樋　ケレン




軒樋の曲面に沿って研磨しました。

## 水切り　ケレン




水切りの表面を研磨しました。

## 樋持ち金具　ケレン




縦樋の支持金具を研磨しました。

## 樋持ち金具　錆止め




支持金具に刷毛で錆止めを塗りました。

作業の様子をご覧ください。

# 換気口の塗装

下地処理から下塗り・中塗り・上塗りまで

## 換気口　ケレン




カバーの表面を研磨しました。

## 換気口　ケレン




正面から見たケレン作業です。

## 換気口　下塗り




ローラーで下塗りを施しました。

## 換気口　下塗り




正面の平らな面を下塗りしました。

## 換気口　中塗り




下塗りの上に塗料を重ねました。

## 換気口　上塗り




カバー表面を上塗りしました。

作業の様子をご覧ください。

# 雨戸の塗装


ケレン・下塗り・中塗り・上塗り

## 雨戸　ケレン





研磨材で雨戸の表面を整えました。

## 雨戸　下塗り




ローラーで下塗りしました。

## 雨戸　中塗り




下塗りした面に中塗りを施しました。

## 雨戸　上塗り




雨戸の端まで上塗りしました。

作業の様子をご覧ください。



# ベランダ笠木の塗装

笠木の下地処理と下塗り

## 笠木　ケレン




笠木の上面を研磨しました。

## 笠木　下塗り




整えた笠木に下塗りを施しました。

作業の様子をご覧ください。



# エアコンホースカバーの塗装

取り外したカバーのケレンと 2 回の上塗り

## ホースカバー　ケレン




研磨材でカバーの表面を整えました。

## 上塗り 1 回目状況




ローラーで 1 回目の上塗りを施しました。

## 上塗り 2 回目状況




2 回目の上塗りを施しました。

作業の様子をご覧ください。



# 濡れ縁の塗装

木部の研磨と 2 回の上塗り

## 濡れ縁　ケレン




木目に沿って板面を研磨しました。

## 濡れ縁　上塗り 1 回目




板の端と隙間まで刷毛で塗りました。

## 濡れ縁　上塗り 2 回目




木目に沿って 2 回目の上塗りを施しました。

作業の様子をご覧ください。



# 手直し・清掃

サッシの塗料の除去と拭き上げ

## サッシの角



サッシと外壁の境目を確認しました。

## 付着した塗料の除去



枠の際の塗料を取り除きました。

## サッシの拭き上げ



布でサッシの角を拭きました。

## 清掃後のサッシ



同じ箇所の清掃後の状態です。

## 下枠まわり



サッシ下枠の際を確認しました。

窓枠の際まで手直し・清掃を行いました。

# 手直し・清掃

窓枠と外壁の境目の手直し

## 窓枠の拭き上げ



縦枠の下端を布で拭きました。

## 手直し箇所の養生



手直しする部分をテープで養生しました。

## 下枠の手直し



下枠の際を整えました。

## 養生を外した後



養生テープを外した後の状態です。


**窓枠の際まで手直し・清掃を行いました。**



# 施工完了写真

屋根・破風・軒先

## 金属屋根



## 屋根面の仕上がり



## 軒先と雨樋



## 破風と軒先



## 下屋根と外壁



## 煙突まわりと屋根



塗装後の仕上がりをご覧ください。

# 施工完了写真

外壁・軒天・付帯部

## 外壁と軒天



## 雨戸と換気口



## 軒裏と外壁



## 軒天と雨樋



## サッシ下枠



## 竪樋と外壁



塗装後の仕上がりをご覧ください。

# 施工完了写真

屋根と建物の外観

## 庭側から見た屋根と外壁



## 建物側面の外壁



## 建物全景



## 屋根全体の仕上がり



## 庭側正面の外観



## 庭側からの全景




塗装後の仕上がりをご覧ください。

# 施工完了写真

ベランダ・濡れ縁・カーポート・庭木部

## ベランダの笠木と床まわり



## ベランダの笠木



## 濡れ縁



## カーポートの軒裏



## カーポート全景



## パーゴラの柱と梁



塗装後の仕上がりをご覧ください。

# 施工完了写真

パーゴラ・外壁・窓まわり

## 庭のパーゴラ



## 建物側面と軒先



## 掃き出し窓まわり



## 窓上の庇



## 雨戸と窓まわり



## 屋根と外壁の取り合い



ベランダ付近から見た仕上がりです。

塗装後の仕上がりをご覧ください。

# 施工完了写真

玄関まわり

## 玄関まわりの外壁



## 玄関ドアと軒天



塗装後の仕上がりをご覧ください。



# 工事内容と完了確認

施工範囲、使用した材料、完了時に確認した内容をまとめています。

| | |
|---|---|
| 工期 | 2026 年 11 月 19 日 着工　～　11 月 22 日 完了 |
| 施工範囲 | 屋根・外壁・軒天・シーリング・付帯部・ベランダ笠木・濡れ縁・カーポート・パーゴラ |
| 担当者 | 株式会社 CONNECT　中山 |

## 使用材料

| 施工部位 | メーカー | 塗料名・種類 | 色 |
|---|---|---|---|
| 外壁 | 菊水化学工業株式会社 | グラナダフレッシュ F<br>フッ素塗料 | 既存の外壁色に合わせた色 |
| 屋根 | 大同塗料株式会社 | ハイルーフマイルド MUKI<br>無機塗料 | グレー |
| 付帯部 | KF ケミカル株式会社 | セミフロンマイルドⅡ<br>フッ素塗料 | ー |
| 木部 | 大谷塗料株式会社 | ソワードステイン | ウォルナット<br>オリーブ |

## 完了時の確認

2026 年 11 月 22 日完了。屋根、外壁、軒天、付帯部、濡れ縁の仕上がりを確認し、手直し・清掃を実施。

## お引き渡し後のお問い合わせ

株式会社 CONNECT までお問い合わせください

気になることはお気軽にご相談ください。

